Bauzeitenplan zur "Sanierung und Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Flacht"

Stand: 13.05.2019

Weissach

Aufgrund der neuen Umleitung können die Bauabschnitte anders gebaut werden und wurden entsprechd angepasst

	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Winterpause (je nach Witterung)	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Winterpause (je nach Witterung)	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19
BA 1a: Kelterstraße													1 a																
BA 1b: Kelterstraße bis Einmündung Friolzheimer Straße	1 b																												
BA 2: Friolzheimer Straße bis Rathausstraße, Parkplatz Feuersee			2								2		Park-platz																
BA 3: Rathausstraße bis Bergstraße																							3						
BA 4 + BA 3 (bis Bergstraße): Mönsheimer Straße																	4 + 3 *(Teilbereich)*												
BA 5: Feuerwehr bis Marktzentrum															5														
BA 6: Marktzentrum bis Mühlweg *(in drei Etappen)* a							6 a																						
b								6 b			6 b																		
c												6 c																	
BA 7: Kanalarbeiten Platz West																				7			7						
BA 7: Platzgestaltung Platz West (Heimatmuseum), Platz Süd (Rathausstraße)																									7				
BA 8: Deckensanierung K 1018																				8						8			
Platzgestaltung Ost																								Platz Ost					